

**REPORTE VALIDADO DE EJERCICIO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2019**

DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PRO YECTO	AVANCE_FINANCIE RA	AVANCE_FINAN CIADO	AVANCE_FINAN CIADO	AVANCE_FINAN CIADO	AVANCE_FINAN CIADO	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMEST RE	FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	CLASIFICACION	FECHA_INICI O	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2019	2	SLP19020153447	\$ 572.236,84	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TAMCUIME - 74728	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamien	17/05/19	17/08/19	\$ 572.236,64	\$ 572.236,64	\$ 171.671,05	\$ 171.671,05	\$ 171.671,05	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020153504	\$ 134.824,48	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUAYMAS MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 48944	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	01/03/19	07/03/19	\$ 134.010,88	\$ 134.010,88	\$ 134.010,88	\$ 134.010,88	\$ 134.010,88	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020153506	\$ 154.085,12	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ARCO MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 48970	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	01/03/19	07/03/19	\$ 154.085,12	\$ 154.085,12	\$ 154.085,12	\$ 154.085,12	\$ 154.085,12	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP19020153507	\$ 192.606,40	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 48999	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	01/03/19	07/03/19	\$ 192.606,40	\$ 192.606,40	\$ 192.606,40	\$ 192.606,40	\$ 192.606,40	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP19020153558	\$ 994.388,82	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EJIDO RANCHO NUEVO - 49982	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	20/03/19	17/06/19	\$ 994.388,82	\$ 994.388,82	\$ 994.388,82	\$ 994.388,82	\$ 994.388,82	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP19020153560	\$ 993.096,31	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA - 50030	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	20/03/19	17/06/19	\$ 993.096,31	\$ 993.096,31	\$ 952.420,70	\$ 952.420,70	\$ 952.420,70	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020153561	\$ 994.480,23	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MANJA TANCHANACO MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 50055	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	25/03/19	22/06/19	\$ 994.480,23	\$ 994.480,23	\$ 994.480,23	\$ 994.480,23	\$ 994.480,23	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP19020153601	\$ 769.289,69	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 50738	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	15/04/19	13/06/19	\$ 759.289,69	\$ 759.289,69	\$ 759.289,69	\$ 759.289,69	\$ 759.289,69	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020153517	\$ 992.552,48	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PUHUITZE - 49204	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	20/03/19	17/06/19	\$ 992.552,47	\$ 992.552,47	\$ 791.161,51	\$ 791.161,51	\$ 791.161,51	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020153519	\$ 992.552,48	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LANIM - 49240	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	20/03/19	17/06/19	\$ 992.552,48	\$ 992.552,48	\$ 992.552,48	\$ 992.552,48	\$ 992.552,48	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP19020153294	\$ 374.882,71	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TANCHACHIN MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 72433	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	13/05/19	29/06/19	\$ 374.882,71	\$ 374.882,71	\$ 374.882,71	\$ 374.882,71	\$ 374.882,71	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP19020153311	\$ 168.846,60	PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO A CENTRO DE SALUD LA MESA TAMPAXAL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 72665	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	13/05/19	13/06/19	\$ 168.846,60	\$ 168.846,60	\$ 168.846,60	\$ 168.846,60	\$ 168.846,60	Terminado	Validado avances

**REPORTE VALIDADO DE EJERCICIO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2019**

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROVE GADO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PRO YECTO	AVANCE_FINANCIE RA	AVANCE_FINAN CADO	AVANCE_FINANC ADO	AVANCE_FINAN CADO	AVANCE_FINAN CADO	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMEST RE	FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	CLASIFICACION	FECHA_INICI O	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2019	2		\$ 402.294,80	PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A ESCUELA DE PREESCOLAR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MESA TAMPAXAL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 61781	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	12/04/19	31/05/19	\$ 402.294,00	\$ 402.294,00	\$ 402.294,00	\$ 402.294,00	\$ 402.294,00	En Ejecución	Validado avances
2019	2		\$ 994.098,63	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 73680	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	20/05/19	17/08/19	\$ 994.098,63	\$ 994.098,63	\$ 600.788,96	\$ 600.788,96	\$ 600.788,96	En Ejecución	Validado avances
2019	2		\$ 115.563,84	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TANCHACHIN MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 48910	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	01/03/19	07/03/19	\$ 115.563,84	\$ 115.563,84	\$ 115.563,84	\$ 115.563,84	\$ 115.563,84	Terminado	Validado avances
2019	2		\$ 499.568,53	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA - 82346	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	22/05/19	22/08/19	\$ 499.568,53	\$ 499.568,53	\$ 149.870,56	\$ 149.870,56	\$ 149.870,56	En Ejecución	Validado avances
2019	2		\$ 176.117,64	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL SABINAL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 61528	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	15/04/19	28/05/19	\$ 176.117,64	\$ 176.117,64	\$ 176.117,64	\$ 176.117,64	\$ 176.117,64	Terminado	Validado avances
2019	2		\$ 402.724,67	PAVIMENTACION DE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN RAFAEL TAMPAXAL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 61846	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	12/04/19	26/04/19	\$ 402.724,67	\$ 402.724,67	\$ 402.724,67	\$ 402.724,67	\$ 402.724,67	Terminado	Validado avances
2019	2		\$ 384.659,54	PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS Y CALLE DE ACCESO AL EMSAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN TAMPAXAL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 61902	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	12/04/19	20/05/19	\$ 384.659,54	\$ 384.659,54	\$ 384.659,54	\$ 384.659,54	\$ 384.659,54	Terminado	Validado avances
2019	2		\$ 1.050.169,86	CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TANCUIEME BARRIO PAJAMTZEN - 50077	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	19/03/19	17/06/19	\$ 1.050.169,86	\$ 1.050.169,86	\$ 1.050.169,86	\$ 1.050.169,86	\$ 1.050.169,86	Terminado	Validado avances
2019	2		\$ 994.098,63	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TANCHANACO MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 50096	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	25/03/19	22/06/19	\$ 994.098,63	\$ 994.098,63	\$ 936.638,85	\$ 936.638,85	\$ 936.638,85	En Ejecución	Validado avances
2019	2		\$ 993.872,92	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 50230	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	15/04/19	13/07/19	\$ 993.872,92	\$ 993.872,92	\$ 915.995,16	\$ 915.995,16	\$ 915.995,16	En Ejecución	Validado avances
2019	2		\$ 607.977,16	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS DE LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 50270	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	15/04/19	13/06/19	\$ 607.977,16	\$ 607.977,16	\$ 493.563,66	\$ 493.563,66	\$ 493.563,66	En Ejecución	Validado avances
2019	2		\$ 499.999,43	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 51009	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	12/04/19	12/07/19	\$ 499.999,43	\$ 499.999,43	\$ 499.999,43	\$ 499.999,43	\$ 499.999,43	Terminado	Validado avances

**REPORTE VALIDADO DE EJERCICIO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2019**

DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROVE GADO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PRO YECTO	AVANCE_FINANCIE RA	AVANCE_FINAN CADO	AVANCE_FINANC ADO	AVANCE_FINAN CADO	AVANCE_FINAN CADO	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMEST RE	FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	CLASIFICACION	FECHA_INICI O	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2019	2	SLP19020153616	\$ 467.603,36	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CHILAF - 51063	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	15/04/19	15/07/19	\$ 467.603,36	\$ 467.603,36	\$ 370.412,26	\$ 370.412,26	\$ 370.412,26	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020153342	\$ 997.777,44	CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MUHUATL - 73198	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	16/05/19	16/08/19	\$ 997.777,44	\$ 997.777,44	\$ 726.700,86	\$ 726.700,86	\$ 726.700,86	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020153629	\$ 1.500.000,00	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LIMONCITO A TAMPAXAL TRAMO DEL KM CERD AL KM SEIS EN TRAMOS AISLADOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN - 77691	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	01/06/19	30/09/19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020154811	\$ 935.747,39	CONSTRUCCION DE DIECISÉIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY CERCADO - 69992	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	13/05/19	13/08/19	\$ 935.747,39	\$ 935.747,39	\$ 689.562,41	\$ 689.562,41	\$ 689.562,41	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020154813	\$ 818.489,59	CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA CUESTA TANTZOTZOB MUNICIPIO DE AQUISMÓN SLP - 70017	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	20/05/19	17/08/19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020154608	\$ 985.542,80	CONSTRUCCION DE CUARENTA LOSAS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PAXALJA - 67001	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	22/04/19	20/07/19	\$ 985.542,80	\$ 985.542,80	\$ 295.662,84	\$ 295.662,84	\$ 295.662,84	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020154609	\$ 991.333,66	CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL MOM MUNICIPIO DE AQUISMÓN SLP - 67007	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	29/04/19	28/07/19	\$ 991.333,66	\$ 991.333,66	\$ 680.022,88	\$ 680.022,88	\$ 680.022,88	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020154613	\$ 398.108,30	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA DE BELEMONT - 67051	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	29/04/19	27/07/19	\$ 398.108,30	\$ 398.108,30	\$ 275.634,42	\$ 275.634,42	\$ 275.634,42	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020154644	\$ 818.580,00	CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 67491	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	20/03/19	17/06/19	\$ 818.580,02	\$ 818.580,02	\$ 818.580,02	\$ 818.580,02	\$ 818.580,02	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP19020154646	\$ 174.650,00	CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 67520	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	20/03/19	17/06/19	\$ 174.650,00	\$ 174.650,00	\$ 174.650,00	\$ 174.650,00	\$ 174.650,00	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP19020154649	\$ 897.765,75	PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE AL PREESCOLAR CON CONCRETO HIDRAULICO DE QUINCE CENTIMETROS TANUTE POCTEJA - 67554	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	20/03/19	17/06/19	\$ 897.765,75	\$ 897.765,75	\$ 897.765,75	\$ 897.765,75	\$ 897.765,75	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP19020154656	\$ 995.492,33	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE BARRIO JOLJA - 67624	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	29/04/19	27/07/19	\$ 995.492,33	\$ 995.492,33	\$ 894.242,81	\$ 894.242,81	\$ 894.242,81	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020154662	\$ 637.092,15	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA - 67684	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamien	06/05/19	05/07/19	\$ 637.092,15	\$ 637.092,15	\$ 191.127,65	\$ 191.127,65	\$ 191.127,65	En Ejecución	Validado avances

**REPORTE VALIDADO DE EJERCICIO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2019**

DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROVE C	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PRO YECTO	AVANCE_FINANCIE R	AVANCE_FINAN C	AVANCE_FINANC R	AVANCE_FINAN C	AVANCE_FINAN C	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMEST RE	FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	CLASIFICACION	FECHA_INICI O	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2019	2	SLP19020154503	\$ 997.777,44	CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ALITZE - 65572	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	17/04/19	17/07/19	\$ 997.777,44	\$ 997.777,44	\$ 721.077,78	\$ 721.077,78	\$ 721.077,78	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020154540	\$ 528.232,31	CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA - 66042	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	22/04/19	20/07/19	\$ 528.232,31	\$ 528.232,31	\$ 528.232,31	\$ 528.232,31	\$ 528.232,31	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP19020154541	\$ 450.483,22	MEJORAMIENTO DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA SAN JOSE DE OIJA - 66067	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	17/04/19	30/05/19	\$ 450.483,22	\$ 450.483,22	\$ 450.483,22	\$ 450.483,22	\$ 450.483,22	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP19020154558	\$ 990.957,68	CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA - 92049	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	27/05/19	24/08/19	\$ 990.957,68	\$ 990.957,68	\$ 297.287,30	\$ 297.287,30	\$ 297.287,30	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020154562	\$ 589.031,96	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDÁCTICA DE SEIS POR OCHO ESTRUCTURA IEIFE EN LA LOCALIDAD DE CUETAB MUNICIPIO DE AQUISMON - 92097	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	29/05/19	17/09/19	\$ 589.031,96	\$ 589.031,96	\$ 176.709,59	\$ 176.709,59	\$ 176.709,59	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020154738	\$ 400.565,23	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS GOLONDIRNAS - 68690	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamien	13/05/19	13/07/19	\$ 400.565,23	\$ 400.565,23	\$ 120.169,27	\$ 120.169,27	\$ 120.169,27	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020154740	\$ 1.000.000,00	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TANTZOTZOB MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 68727	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	10/05/19	10/08/19	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP19020154743	\$ 409.152,36	CONSTRUCCION DE DOCE MUROS FIRMES EN EL BARRIO SAN JUANITO DE LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ - 68782	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	13/05/19	10/08/19	\$ 409.152,36	\$ 409.152,36	\$ 122.745,71	\$ 122.745,71	\$ 122.745,71	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020154481	\$ 998.000,00	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TANCHOPOL - 65137	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	17/04/19	17/07/19	\$ 998.000,00	\$ 998.000,00	\$ 498.546,49	\$ 498.546,49	\$ 498.546,49	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020154482	\$ 410.000,00	CONSTRUCCION DE UN AULA DE SEIS POR OCHO ESTRUCTURA REGIONAL TIPO IEIFE EN LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ MUNICIPIO DE AQUISMON - 65153	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	15/04/19	22/07/19	\$ 410.000,00	\$ 410.000,00	\$ 284.967,95	\$ 284.967,95	\$ 284.967,95	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020154666	\$ 372.371,14	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL TAMAPATZ - 67720	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamien	13/05/19	13/07/19	\$ 111.711,34	\$ 372.371,14	\$ 111.711,34	\$ 111.711,34	\$ 111.711,34	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP19020154552	\$ 699.695,24	CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAHUILATZEN - 66264	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	17/04/19	17/07/19	\$ 699.695,24	\$ 699.695,24	\$ 523.734,81	\$ 523.734,81	\$ 523.734,81	En Ejecución	Validado avances