

**REGISTRO DE AVANCE POR PROYECTO
MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P.
EJERCICIO 2019**

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATIGONA	MONTO_GLOBL DEL_PROYECTO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE DE LA OBRA	EL_ESTADO RESPONSA- BLE	ENTIDAD_RESPON- SABLE	EL_MUNICIPIO O_CENTRO DE_SERVICIOS	MUNICIPIO RESPONSA- BLE	PROG./PROG. ANEXO/PROG. SUBPROG.	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTAURACION NÚMERO DE PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	COLACION AMERICANA EN	MUJERES	HOMBRES	METRS	FECHA RECIBO DE	FECHA DE TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICO	ESTATUS	FLUJO	NOTACIONES
2019	3	SP1900155562	Reparación de Invasión	5,892,000.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5892.00, modif:0000.00	CONSTRUCCIÓN DE DECORTE CUARTOS DOMINATORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑERÍA - 0206	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0206	96	Identificar	0206	1	1	0	0	1000	20/01/2019	17/06/2019	5,892,000.00	5,892,000.00	5,892,000.00	5,892,000.00	5,892,000.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900154542	Reparación de Invasión	5,892,000.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5892.00, modif:0000.00	CONSTRUCCIÓN DE UNA ALA ADICIONAL DE SES POR OCHO ESTRUCTURA ABIERTA EN LA LOCALIDAD DE CUETAR MUNICIPIO DE AQUISMÓN - 0207	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0207	96	Identificar	0207	1	1	0	0	1000	20/01/2019	17/06/2019	5,892,000.00	5,892,000.00	5,892,000.00	5,892,000.00	5,892,000.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900154572	Reparación de Invasión	5,892,000.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5892.00, modif:0000.00	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DOMINATORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMPACUÁN - 0204	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0204	96	Identificar	0204	1	1	0	0	1000	20/01/2019	17/06/2019	5,892,000.00	5,892,000.00	5,892,000.00	5,892,000.00	5,892,000.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900154682	Reparación de Invasión	5,951,222.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5951.22, modif:0000.00	DISTRIBUCIÓN DE VENTILADORES CUARTOS PARA COMIDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MUNICIPIO DE AQUISMÓN S.P.	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0202	96	Identificar	0202	1	1	0	0	1000	20/01/2019	28/07/2019	5,951,222.00	5,951,222.00	5,951,222.00	5,951,222.00	5,951,222.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900154828	Reparación de Invasión	5,100,000.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5100.00, modif:0000.00	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LACRUCEADA TAMPACUÁN, TRAMO DEL KM CERO AL KM 45 EN TRAMOS AFILIADOS UNICADO EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN - 1705	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	1705	96	Identificar	1705	1	1	0	0	1000	09/04/2019	30/09/2019	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900157128	Reparación de Invasión	5,437,077.16	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5437.07, modif:0000.00	IMPLEMENTACIÓN CON CONCRETO HERRAJADO DE LA CALLE VAS ANIMALS EN LA LOCALIDAD DE LAS AMANAYAS MUNICIPIO DE AQUISMÓN S.P. - 0270	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0270	96	Identificar	0270	1	1	0	0	1000	16/04/2019	11/06/2019	5,437,077.16	5,437,077.16	5,437,077.16	5,437,077.16	5,437,077.16	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900153828	Reparación de Invasión	5,789,200.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5789.20, modif:0000.00	IMPLEMENTACIÓN CON CONCRETO HERRAJADO DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE AQUISMÓN S.P. - 0278	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0278	96	Identificar	0278	1	1	0	0	1000	15/04/2019	13/06/2019	5,789,200.00	5,789,200.00	5,789,200.00	5,789,200.00	5,789,200.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900153482	Reparación de Invasión	5,867,642.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5867.64, modif:0000.00	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTA LÍNEAS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO - 0201	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0201	96	Identificar	0201	1	1	0	0	1000	20/01/2019	28/07/2019	5,867,642.00	5,867,642.00	5,867,642.00	5,867,642.00	5,867,642.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900153572	Reparación de Invasión	5,922,222.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5922.22, modif:0000.00	CONSTRUCCIÓN DE DECORTE CUARTOS DOMINATORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMPACUÁN - 0204	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0204	96	Identificar	0204	1	1	0	0	1000	20/01/2019	17/06/2019	5,922,222.00	5,922,222.00	5,922,222.00	5,922,222.00	5,922,222.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900153562	Reparación de Invasión	5,864,688.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5864.68, modif:0000.00	CONSTRUCCIÓN DE DECORTE CUARTOS DOMINATORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMPACUÁN MUNICIPIO DE AQUISMÓN S.P. - 0206	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0206	96	Identificar	0206	1	1	0	0	1000	20/01/2019	22/06/2019	5,864,688.00	5,864,688.00	5,864,688.00	5,864,688.00	5,864,688.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900154812	Reparación de Invasión	5,988,000.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5988.00, modif:0000.00	CONSTRUCCIÓN DE DECORTE CUARTOS DOMINATORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMPACUÁN - 0204	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0204	96	Identificar	0204	1	1	0	0	1000	20/01/2019	17/06/2019	5,988,000.00	5,988,000.00	5,988,000.00	5,988,000.00	5,988,000.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900154612	Reparación de Invasión	5,388,128.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5388.12, modif:0000.00	CONSTRUCCIÓN DE OBTURADOR MEDIO EN LA LOCALIDAD DE LA BARRA DE EL LIMÓN - 1701	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	1701	96	Identificar	1701	1	1	0	0	1000	20/01/2019	27/07/2019	5,388,128.00	5,388,128.00	5,388,128.00	5,388,128.00	5,388,128.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900154862	Reparación de Invasión	5,627,000.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5627.00, modif:0000.00	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA OCTAVIO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑERÍA - 0206	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0206	96	Identificar	0206	1	1	0	0	1000	06/01/2019	05/07/2019	5,627,000.00	5,627,000.00	5,627,000.00	5,627,000.00	5,627,000.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900154728	Reparación de Invasión	5,406,222.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5406.22, modif:0000.00	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GOVERNADOR - 0205	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0205	96	Identificar	0205	1	1	0	0	1000	18/01/2019	18/07/2019	5,406,222.00	5,406,222.00	5,406,222.00	5,406,222.00	5,406,222.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900153442	Reparación de Invasión	5,129,216.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5129.21, modif:0000.00	MEJORAMIENTO DE BARRIO DE FERRAS PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE TAMPACUÁN - 0279	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0279	96	Identificar	0279	1	1	0	0	1000	17/01/2019	17/06/2019	5,129,216.00	5,129,216.00	5,129,216.00	5,129,216.00	5,129,216.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900153028	Reparación de Invasión	5,134,816.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5134.81, modif:0000.00	IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIO CATEGORÍA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUARMA MUNICIPIO DE AQUISMÓN S.P. - 0804	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0804	96	Identificar	0804	1	1	0	0	1000	05/01/2019	07/06/2019	5,134,816.00	5,134,816.00	5,134,816.00	5,134,816.00	5,134,816.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900153572	Reparación de Invasión	5,992,000.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5992.00, modif:0000.00	CONSTRUCCIÓN DE DECORTE CUARTOS DOMINATORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMPACUÁN - 0204	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0204	96	Identificar	0204	1	1	0	0	1000	15/01/2019	14/07/2019	5,992,000.00	5,992,000.00	5,992,000.00	5,992,000.00	5,992,000.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900154662	Reparación de Invasión	5,372,211.16	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5372.21, modif:0000.00	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GOVERNADOR - 0205	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0205	96	Identificar	0205	1	1	0	0	1000	18/01/2019	18/07/2019	5,372,211.16	5,372,211.16	5,372,211.16	5,372,211.16	5,372,211.16	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900153128	Reparación de Invasión	5,937,744.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5937.74, modif:0000.00	CONSTRUCCIÓN DE VENTILADORES PARA FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPACUÁN - 0204	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0204	96	Identificar	0204	1	1	0	0	1000	16/01/2019	16/06/2019	5,937,744.00	5,937,744.00	5,937,744.00	5,937,744.00	5,937,744.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900153172	Reparación de Invasión	5,864,688.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5864.68, modif:0000.00	CONSTRUCCIÓN DE DECORTE CUARTOS DOMINATORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMPACUÁN MUNICIPIO DE AQUISMÓN S.P. - 0206	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0206	96	Identificar	0206	1	1	0	0	1000	20/01/2019	17/06/2019	5,864,688.00	5,864,688.00	5,864,688.00	5,864,688.00	5,864,688.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900154852	Reparación de Invasión	5,951,422.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5951.42, modif:0000.00	CONSTRUCCIÓN DE DECORTE CUARTOS DOMINATORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMPACUÁN - 0204	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0204	96	Identificar	0204	1	1	0	0	1000	20/01/2019	27/07/2019	5,951,422.00	5,951,422.00	5,951,422.00	5,951,422.00	5,951,422.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900154788	Reparación de Invasión	5,405,128.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5405.12, modif:0000.00	CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS PARA EL BARRIO SAN JUANITO EN LA LOCALIDAD DE TAMPACUÁN - 0270	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0270	96	Identificar	0270	1	1	0	0	1000	19/01/2019	09/06/2019	5,405,128.00	5,405,128.00	5,405,128.00	5,405,128.00	5,405,128.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900154812	Reparación de Invasión	5,925,120.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5925.12, modif:0000.00	CONSTRUCCIÓN DE DECORTE CUARTOS DOMINATORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUILERA - 0809	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0809	96	Identificar	0809	1	1	0	0	1000	20/01/2019	13/06/2019	5,925,120.00	5,925,120.00	5,925,120.00	5,925,120.00	5,925,120.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900153928	Reparación de Invasión	5,498,822.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5498.82, modif:0000.00	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑERÍA - 0206	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0206	96	Identificar	0206	1	1	0	0	1000	22/01/2019	22/06/2019	5,498,822.00	5,498,822.00	5,498,822.00	5,498,822.00	5,498,822.00	0206-19-0000-0000-0000-0000	Terminado	Finalizado	00	Observaciones
2019	3	SP1900154862	Reparación de Invasión	5,100,000.00	RFI 3616, recurso 2019, meta 03, modalidad 1, prog. 0000, subprog. 0000, monto 5100.00, modif:0000.00	CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DE SES POR OCHO ESTRUCTURA REGIONAL TIPO RFEF EN LA LOCALIDAD DE TAMPACUÁN MUNICIPIO DE AQUISMÓN - 0207	San Luis Potosí	2	Aquismón	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	0207	96	Identificar	0207	1	1	0	0	1000	05/04/2019</											

